

CLIENTE: ZULLY MARRERO

Empresa: N/A

Teléfono: N/A

RIF/Identificación: N/A

Email: N/A

RESUMEN FINANCIERO

Total Contratado:	\$2.840,00
Total Abonado:	\$2.004,00
Saldo Pendiente:	\$836,00
Gastos Ejecutados:	\$1.971,00
Cuentas por Pagar Pendientes:	\$0,00
Ganancia Estimada:	\$869,00
Total Retiro de Socios:	\$374,00
GANANCIA NETA POR RETIRAR:	\$495,00

1. PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

PROYECTO	FECHA	PRESUPUESTO BASE	ADICIONALES	TOTAL PROYECTO
#100119 - Propuesta de Servicios: Adecuación de Espacios con Demolición, Saneamiento y Acabados Finales	22/6/2026	\$2.840,00	\$0,00	\$2.840,00
TOTALES GLOBALES:		\$2.840,00	\$0,00	\$2.840,00

2. HISTORIAL DE PAGOS RECIBIDOS

FECHA	CONCEPTO / REFERENCIA	PROYECTO ORIGEN	MONTO (USD)
2026-07-17	ANTICIPO X ZELLE (Ref: 0FEA39-BOFA)	#100119 - Propuesta de Servicios: Adecuación de Espacios con Demolición, Saneamiento y Acabados Finales	\$500,00
2026-07-20	ANTICIPO (Ref: RO93VJ-BOFA)	#100119 - Propuesta de Servicios: Adecuación de Espacios con Demolición, Saneamiento y Acabados Finales	\$400,00
2026-07-20	ANTICIPO (ARTICULOS DE LOSBERS) (Ref: DESCUENTO DEL SALDO)	#100119 - Propuesta de Servicios: Adecuación de Espacios con Demolición, Saneamiento y Acabados Finales	\$104,00
2026-08-03	ANTICIPO (Ref: J1AW8-BOFA)	#100119 - Propuesta de Servicios: Adecuación de Espacios con Demolición, Saneamiento y Acabados Finales	\$1.000,00
Total Cobrado:			\$2.004,00

3. RELACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS

FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANT.	P. UNIT.	TOTAL (USD)
2026-07-24	GABRIEL AYUDANTE	SEMANA DE TRABAJO 20 AL 24JUL (REF. 352275-HP)	1	\$75,00	\$75,00
2026-07-24	JOSE AYUDANTE	DIA DE TRABAJO 24/7 (REF. 364741-HP)	1	\$13,00	\$13,00
2026-07-31	GABRIEL AYUDANTE	DIA DE TRABAJO 29/7 (REF. 625065-HP)	1	\$15,00	\$15,00
2026-08-01	WILDER AYUDANTE	2 DIAS DE TRABAJO 1ER DIA 20\$ / 2DO DIA 15\$ (REF. 109067-HP)	1	\$35,00	\$35,00
2026-08-08	WILDER AYUDANTE	SEMANA DE TRABAJO 3 AL 7/8 (REF. 052823-HP)	1	\$75,00	\$75,00
2026-08-14	ENDER LIVERNAL	SEMANA DE TRABAJO 11 AL 14/8 (EFFECTIVO 100 + MEDICINAS 19.696.46 TASA 850)	1	\$123,00	\$123,00
2026-08-07	JOSE	BOTE DE ESCOMBROS	1	\$60,00	\$60,00
2026-08-17	TOTAL	COMPRA MARTILLO DEMOLEDOR (INVERSION)	1	\$145,00	\$145,00
2026-08-15	FERREMUNDO	COMPRA 5 CULETES DE PINTURA CLASE A + DELIVERY (EFFECTIVO)	1	\$190,00	\$190,00
2026-08-17	JOAO TRASLADOS	JOAO TRASLADOS - BOTE DE ESCOMBROS + DELIVERY PASTA PROFESIONAL	1	\$50,00	\$50,00

FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANT.	P. UNIT.	TOTAL (USD)
2026-08-17	PAINTSHOP	2 CUÑETES DE PASTA PROFESIONAL / 2 CAMISAS DE RODILLO (ZELLE REF.6RJNMN-BOFA)	1	\$42,00	\$42,00
2026-08-22	FERREVEN	COMPRA DE DISCO DE CONCRETO + PEGA DE TUBO	1	\$16,00	\$16,00
2026-07-31	MARADONA	SEMANA 31/8 ABONO DE LOS 320	1	\$150,00	\$150,00
2026-08-07	MARADONA	SEMANA 7/8 ABONO DE LOS 320	1	\$10,00	\$10,00
2026-08-07	MARADONA	SEMANA 7/8 ABONO DE LOS 320	1	\$120,00	\$120,00
2026-08-14	MARADONA	SEMANA 14/8 (40 DE LOS 320 Y 60 DE LOS ADICIONALES)	1	\$100,00	\$100,00
2026-08-21	VICTOR AYUDANTE	SEMANA 17 AL 21/8 (EFECTIVO)	1	\$100,00	\$100,00
2026-08-21	MARADONA	SEMANA 17 AL 21/8	1	\$140,00	\$140,00
2026-08-21	WILDER AYUDANTE	SEMANA 17 AL 21/8 (BS)	1	\$75,00	\$75,00
2026-08-12	FERREVEN	1 BOLSA DE CAL	1	\$5,00	\$5,00
2026-08-26	Ferreven 3000, C.A.	Pistola de Calor 1500W Tolsen 79791	1	\$28,00	\$28,00
2026-08-28	Eduardo Herrero	Pago a Eduardo Herrero gasolin (Ref: 062407174692)	1	\$4,00	\$4,00
2026-08-28	VICTOR	SEMANA 24 AL 28/8	1	\$100,00	\$100,00
2026-08-28	MARADONA	SEMANA 24 AL 28/8	1	\$150,00	\$150,00
2026-08-29	Wilder	Wilder semana (Bs. 59.349,00 - Ref: 062419418160 - Banesco a BNC V-18181461 0412-5400521)	1	\$75,00	\$75,00
2026-08-29	Jesús	JESUS SEMANA (Bs. 59.349,00 - Ref: 062419413690 - Banesco a Mercantil V-36579497 0412-7186991)	1	\$75,00	\$75,00
Total Gastado:					\$1.971,00

4. CUENTAS POR PAGAR (PENDIENTES)

No hay cuentas por pagar pendientes por liquidar.

5. RETIRO DE SOCIOS

FECHA	SOCIO	PROYECTO	MONTO (USD)
2026-07-20	Losbers Perez	#100119 - Propuesta de Servicios: Adecuación de Espacios con Demolición, Saneamiento y Acabados Finales	\$104,00
2026-08-10	Losbers Perez	#100119 - Propuesta de Servicios: Adecuación de Espacios con Demolición, Saneamiento y Acabados Finales	\$70,00
2026-08-08	Losbers Perez	#100119 - Propuesta de Servicios: Adecuación de Espacios con Demolición, Saneamiento y Acabados Finales	\$200,00
Total Retiros Henry Peraza:			\$0,00
Total Retiros Losbers Perez:			\$374,00
TOTAL RETIRADO:			\$374,00